	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров отопления	
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026гг.	0

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период проведения
1.	Составить план ремонтных работ и провести необходимые работы (при необходимости).	До 01.08.2026
2.	Провести поверку (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования.	До 01.08.2026
3.	Проверить работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при наличии. Проверка узла учета (контрольно-измерительных приборов)	До 01.08.2026
4.	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов.	До 01.08.2026
5.	Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания (состояние утепления здания, в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также дымоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.	До 01.08.2026
6.	Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. Провести гидравлические испытания (опрессовку).	До 01.08.2026
7.	Обеспечить наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.	До 01.08.2026
8.	Проведение осмотра объекта	До 01.08.2026
9.	Проверка готовности техники инвентаря к работе в осенне-зимний период.	До 01.08.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060822

Владелец Рябов Александр Николаевич

Действителен С 04.04.2026 по 04.04.2027